

Zusammenstellung Zeiträume schallintensiver Arbeiten

Entsprechend dem Ergebnis der Untersuchung zu baubedingten Schallimmissionen (Baulärm) und Erschütterungsimmissionen (siehe Unterlage 16.1) kommt es während der Umsetzung der Baumaßnahme in Nachtzeiträumen zu Beurteilungspegeln von über 70 dB(A). Nachfolgend werden die aus derzeitiger Sicht betroffenen Nächte zusammenfassend dargestellt.

Die Übersicht gibt den derzeitigen Planungsstand wieder. Im Zuge der weiteren Detailplanung durch die ausführenden Unternehmen sind Verschiebungen möglich. Hierüber wird rechtzeitig im Vorfeld informiert.

Einbau Auflagerträger Hilfsbrücke / Einbau Verbauträger (Mo-Fr)

Kalkulationsansatz: Einbau von 20 Trägern in Sperrpausen; 2 Träger je Nacht

Nacht 1:	12.02.24/13.02.24 (Mo/Di)
Nacht 2:	13.02.24/14.02.24 (Di/Mi)
Nacht 3:	14.02.24/15.02.24 (Mi/Do)
Pause	4 Nächte
Nacht 4:	19.02.24/20.02.24 (Mo/Di)
Nacht 5:	20.02.24/21.02.24 (Di/Mi)
Nacht 6:	21.02.24/22.02.24 (Mi/Do)
Pause	4 Nächte
Nacht 7:	26.02.24/27.02.24 (Mo/Di)
Nacht 8:	27.02.24/28.02.24 (Di/Mi)
Nacht 9:	28.02.24/29.02.24 (Mi/Do)
Nacht 10:	29.02.24/01.03.24 (Do/Ff)
Pause	7 Nächte

Abbruch Überbau und Einbau der Hilfsbrücke (durchgehende Sperrpause 08.03.-11.03.)

Nacht 1:	08.03.24/09.03.24 (Fr/Sa)
Nacht 2:	09.03.24/10.03.24 (Sa/So)
Nacht 3:	10.03.24/11.03.24 (So/Mo)

Ausbau Hilfsbrücke und Einbau neuer Überbau; Herstellung neuer Oberbau (02.09.-19.09.)

Nacht 1: 02.09.24/03.09.24 (Mo/Di)

Nacht 2: 03.09.24/04.09.24 (Di/Mi)

Nacht 3: 04.09.24/05.09.24 (Mi/Do)

Nacht 4: 05.09.24/06.09.24 (Do/Fr)

Pause 4 Nächte

Nacht 5: 10.09.24/11.09.24 (Di/Mi)

Nacht 6: 11.09.24/12.09.24 (Mi/Do)

Nacht 7: 12.09.24/13.09.24 (Do/Fr)

Nacht 8: 13.09.24/14.09.24 (Fr/Sa)